



Общество с ограниченной ответственностью
"Артемовская электросетевая компания"

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева (Мартыновка)
ИНН 2502046690 КПП 781401001 www.artyomelectroset.ru

Исх. № 1237
от «15» мая 2017 года

Директору
Департамента энергетики
Приморского края
Фотун А.А.

Уважаемая Алла Александровна!

В сроки, предусмотренные действующим законодательством, направляю в Ваш адрес отчетные данные по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в формах, предусмотренных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 года № 114, согласно Приложениям.

Соответствующие отчетные данные опубликованы на официальном сайте предприятия www.artyomelectroset.ru

Приложения:

1. Приложение 7.1 «Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 1 кв. 2017 г.» - 1 экз. на 1 л.;
2. Приложение 7.2 «Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» в отчетном году - 1 экз. на 1 л.;
3. Приложение 8 «Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;
4. Приложение 9 «Отчет о вводах/выводах объектов ООО " Артемовская электросетевая компания " - 1 экз. на 1 л.;
5. Приложения 11.1 «Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;
6. Приложение 12 «Форма предоставления показателей финансовой отчетности ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;
7. Приложение 13 «Отчет о техническом состоянии объектов ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;
8. Договор № 67-02/У на выполнение работ: «Реконструкция ВЛ 0,23 кВ во ВЛИ-0,4 кВ вдоль ул. Володарского, установка СТП-250 кВА» от 22.02.2017 г. – 1 экз. на 3 л.;
9. Локальный ресурсный сметный расчет к договору № 67-02/У от 22.02.2017 г. – 1 экз. на 13 л.;
10. Акт о приемке выполненных работ за март 2017 г. (КС-2) к договору № 67-02/У от 22.02.2017 г. -1 экз. на 14 л.;

11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № 67-02/У от 22.02.2017 г. -1 экз. на 1 л.;
12. Счет-фактура № 166 от 27.03.2017 г. 1 экз. на 1 л.

Директор



С.М. Самохин

Приложение № 7.1
к проекту Минимального Бизнес-плана
от 25.02.2010 № 114



Утверждено
Решением Общего Собрания
Самостоятельного
Управления
2017 г.
МП

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Артемовская электросervisная компания" за 1 кв. 2017 г., млн. рублей с НДС (представляется сесквартально)

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2017) млн.руб.										Остаток на 31.03.2017			Итого	Источники финансирования	
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Выдано (оформлено акты ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Остаток по результатам отчетного периода *	в том числе за счет					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			млн. рублей	Уточнение стоимости по результатам выполнения мероприятий в ПДС	прочие источники			
	ВСЕГО		19,877	2,301	2,006	2,301	5,680	0,000	5,678	0,000	6,321	0,000	2,006	2,301	2,006	2,301	15,537	3,540
1	Техническое перевооружение и реконструкция		16,606	2,301	2,006	2,301	5,680	0,000	5,678	0,000	3,858	0,000	2,006	2,301	2,006	2,301	15,537	3,540
1.1	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ по ВЛН-0,4 кВ в п.д. Глинка, ул. Волжского, установка КТП-250 кВА		2,006	2,301	2,006	2,301							2,006	2,301	2,006	2,301		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ по ВЛН-0,4 кВ в п.д. Глинка, ул. Петрова, 34		2,020				2,020											
1.3	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ по ВЛН-0,4 кВ в п.д. Глинка, ул. Боркина, 38		1,270				1,270			1,270								
1.4	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ по ВЛН-0,4 кВ в п.д. Глинка, ул. Степана, ул. Новороски, установка КТП-630 кВА - 2 шт., строительство ВЛ-6 кВ		7,350				3,660			3,65								
1.5	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ по ВЛН-0,4 кВ по ул. Дамбула ул. Котельникова, установка КТП-250 кВА, строительство ВЛ-6 кВ		3,660				3,660											
2	Энергооборудование и поставление энергетической эффективности		2,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1	Установка приборов учета (Метрополитен по АСКУЭ)		2,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1.1	Установка приборов учета (Метрополитен по АСКУЭ) по ул. Фрунзе, Херсонская		2,390							2,39								
2.1.2	Установка приборов учета (Метрополитен по АСКУЭ) по ул. Глинка		0,081							0,08								
2.1.3	Итого строительство		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2																		
2.2.1																		
2.2.2																		
...																		
Справочно:																		
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		
1	Объект 1																	
2	Объект 2																	
...																		


* В млн. рублей за год
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Исполнения в итоге за год
Примечание: для статей объектов с реализацией объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетевая компания" за 1 кв 2017
Г., млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
Самохин С.М.
(подпись)

20 ____ года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2017] млн.руб.												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт	план	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	19,077	2,30	2,51	2,30	7,75	0,00	3,50	0,00	2,78	0,00	2,78	0,99	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	15,54	2,01	2,01	2,01	7,25	0,00	3,50	0,00	2,78	0,00	2,78	0,99	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	15,54	2,01	2,01	2,01	7,25		3,50		2,7815				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.4.	Прочая прибыль	3,54	0,30	0,5	0,30	0,5		0,5		2,04		2,04		
1.2.	Амортизация													
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе													
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования													
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Артемовская электросетевая компания"
Реконструкцию ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 кВ вдоль ул. Володарского, установка СТП-250 кВА (представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Руководитель организации
Самохин С.М.
(подпись)



20 ____ года
М.П.

Отчетный период ____ 1 кв. 2017 г.
по состоянию на ____ 20 ____ г.

№ пункта сетевых графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыволнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		окончание	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
I	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
I.	Поставка основного оборудования	январь	февраль	март	март		100,0	100,0			
II.	Монтаж основного оборудования	январь	февраль	март	март		100,0	100,0			
III.	Пусконаладочные работы	январь	февраль	март	март		100,0	100,0			
IX.	Завершение строительства	январь	февраль	март	март		100,0	100,0			

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Артемовская электросетевая компания"

Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2017 года/ _____ год]

Утверждаю
руководитель организации

Самохин С.М.,

(подпись)

20 _____ года

М.П.

млн. руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец 1 кв. 2017 года	на конец 1 кв. 2016 года
1	2	3
Выручка	95,277	76,506
Чистая прибыль	-6,57	4,195
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	53,85	52,374
покупатели и заказчики	39,04	40,032
авансы выданные	14,82	12,342
Собственный капитал	0,60	0,600
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,000
кредиты	0,00	0,000
облигационные займы	0,00	0,000
займы организаций	0,00	0,000
прочее	0,00	0,000
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	115,33	132,302
кредиты и займы*	11,44	9,917
кредиторская задолженность, в т.ч.:	103,89	122,385
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,00	0,000
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,301	2,883
Профинансировано на отчетную дату	2,301	2,883
Обеспеченность источниками финансирования	2,301	2,883
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

