



Общество с ограниченной ответственностью
"Артемовская электросетевая компания"

197375, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева (Мартиновка)
ИНН 2502046690 КПП 781401001 www.artyomelectroset.ru

Исх. № 2116
от «14» августа 2017 года

Директору
Департамента энергетики
Приморского края
Фотун А.А.

Уважаемая Алла Александровна!

В сроки, предусмотренные действующим законодательством, направляю в Ваш адрес отчетные данные по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 2 квартал 2017 года в формах, предусмотренных Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 года № 114, согласно Приложениям.

Соответствующие отчетные данные опубликованы на официальном сайте предприятия www.artyomelectroset.ru

Приложения:

1. Приложение 7.1 «Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» за 2 кв. 2017 г.» - 1 экз. на 1 л.;
2. Приложение 7.2 «Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» в отчетном году - 1 экз. на 1 л.;
3. Приложение 8 «Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;
4. Приложение 9 «Отчет о вводах/выводах объектов ООО " Артемовская электросетевая компания " - 1 экз. на 1 л.;
5. Приложение 12 «Форма предоставления показателей финансовой отчетности ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;
6. Договор № Н-11/У на выполнение работ: «Реконструкция ВЛ 0,23 кВ во ВЛИ-0,4 кВ по ул. Глинки, Бородина, Менделеева от новой КТП 6 0,4 кВ» от 30.03.2017 г. – 1 экз. на 3 л.;
7. Локальный ресурсный сметный расчет к договору № Н-11/У от 30.03.2017 г. – 1 экз. на 6 л.;
8. Акт о приемке выполненных работ за апрель 2017 г. (КС-2) к договору № Н-11/У от 30.03.2017 г. -1 экз. на 6 л.;
9. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) к договору № Н-11/У от 30.03.2017 г. -1 экз. на 1 л.;
10. Счет-фактура № 31 от 20.04.2017 г. 1 экз. на 1 л.

Директор

С.М. Самохин

Приложение № 7.1
к Прямому финансовому отчету
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетевая компания" за 2 кв. 2017 г., млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Утверждено
Руководитель организации
Самозащит С.М.
(подпись)
2017 г.
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [2017] млн. руб.												Остаток по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Источники финансирования			
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет	Инициативная составляющая в тарифе		прочие источники					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	0,296	14,75	0,000	15,537	3,540		
1	ВСЕГО	19,077	2,301	2,006	2,301	2,006	5,070	0,000	6,321	0,000	2,006	2,301	2,006	2,301	0,296	14,75	0,000	15,537	3,540		
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛВ-0,4 кВ вкл. ул. Волгодарская, установка КТП-250 кВА	16,606	2,301	2,006	2,301	5,680	1,986	5,070	0,000	6,321	0,000	2,006	2,301	2,006	0,296	14,75	0,000	15,537	3,540		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛВ-0,4 кВ вкл. по ул. Перова, ул. Александров, ул. Водосток от СТП-108	2,006	2,301	2,006	2,301							2,006	2,301	2,006							
1.3	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛВ-0,4 кВ по ул. Глинок, ул. Борцова, ул. Мещеряков от новой КТП-630 кВА, установка в районе ул. Глинок 10	2,020		2,020																	
1.4	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛВ-0,4 кВ в районе ул. Степная, ул. Новгородская, установка КТП-630 кВА-2 шт., строительство ВЛ-6 кВ	1,570					1,986	1,57													
1.5	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛВ-0,4 кВ по ул. Дзержинск, ул. Котляникова, установка КТП-250 кВА, строительство ВЛ-6 кВ	7,350						3,5													
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000				
2.1	Установка приборов учета (Метрология по АСКУЭ)	2,471	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000				
2.1.1	Установка приборов учета (Метрология по АСКУЭ) по ул. Фрунзе, Херлевская	2,390																			
2.1.2	Установка приборов учета (Метрология по АСКУЭ) по ул. Глинок	0,081						0,08													
2.1.3																					
2.2	Иные мероприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000				
2.2.1																					
2.2.2																					
...																					
		Справочно:																			
		Оплата проектов за ирригационные кредитные ресурсы																			
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
...																					

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетевая компания" за 2 кв 2017 г., млн. рублей (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Руководитель организации
Самохин С.М.
(подпись)

" " 20 года
М.П.


№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2017] млн.руб.												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	19,077	4,29	2,51	2,30	6,45	1,99	5,77	0,00	4,35	0,00			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	16,61	3,58	2,01	2,01	5,68	1,57	5,07	0,00	3,85	0,00			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	16,61	3,58	2,01	2,01	5,68	1,57	5,070		3,85				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	2,47	0,71	0,50	0,30	0,77	0,42	0,70		0,50				
1.2.1.	Амортизация, утренная в тарифе													
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования													
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Артемовская электросетевая компания" 2 кв 2017 г. (представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
 Самохин С.М.
(подпись)

" " 20 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																			
		план *						факт													
		МВт, Гкал/час, кВ, МВА		МВт, Гкал/час, кВ, МВА		МВт, Гкал/час, кВ, МВА		МВт, Гкал/час, кВ, МВА		МВт, Гкал/час, кВ, МВА		МВт, Гкал/час, кВ, МВА									
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.	Реконструкцию ВЛ-0,23 кВ во ВЛ-0,4 кВ вдоль ул. Волдарского, установка СТП-250 кВА	0,80					0,80					0,80									
1.2.	Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛ-0,4 кВ по ул. Глинки, ул. Боролина, ул. Мекленсева от новой КТП-6/0,4 кВ, установленной в районе ул. Глинки 10		1,39					1,39					1,39					1,39			
1.3																					
1.4																					
1.5																					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Артемовская
электросетевая компания"**Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2017 года/ _____ год]

Утверждаю

руководитель организации

Самохин С.М.

(подпись)

" ___ " _____ 20 ___ года

М.П.

млн.руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец 2 кв. 2017 года	на конец 2 кв. 2016 года
1	2	3
Выручка	156,231	119,814
Чистая прибыль	-2,240	-1,106
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	51,074	61,214
покупатели и заказчики	36,838	42,067
авансы выданные	14,236	18,301
Собственный капитал	0,600	0,600
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,000	0,000
кредиты	0,000	0,000
облигационные займы	0,000	0,000
займы организаций	0,000	0,000
прочее	0,000	0,000
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	156,223	129,871
кредиты и займы*	26,942	9,917
кредиторская задолженность, в т.ч.:	129,281	87,911
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,000	0,000
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	4,287	4,225
Профинансировано на отчетную дату	4,287	4,225
Обеспеченность источниками финансирования	4,287	4,225
Дефицит финансирования	0	0,000
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.